

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

Estudio de Implantación para ubicación de viviendas prefabricadas para alojamiento de emergencia de dos familias de etnia gitana.  
Barrio de la Vega. Parroquia de Priesca. Concejo de VILLAVICIOSA

CAPITULO	RESUMEN	
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	1.298,40
3	SANEAMIENTO.....	6.527,61
5	ELECTRICIDAD.....	2.199,55
7	CIERRE.....	1.626,90
8	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.735,21
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>32.349,91</b>
	13,00 % Gastos generales.....	4.205,49
	6,00 % Beneficio industrial.....	1.940,99
	<b>SUMA DE G.G. y B.I.</b>	<b>6.146,48</b>
	.....	<b>38.496.39</b>
	18,00 % I.V.A. ....	6.929.35
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA</b>	<b>45.425.74</b>

Asciende el Presupuesto General de CONTRATA a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos de euro

En Villaviciosa de Asturias, a día miércoles 13 de julio del año 2011  
**DANIEL FERNANDEZ FLORES**  
Arquitecto  
Jefe de O.T.M.A.

